



INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

INWESTOR:

GMINA WODZIERADY

Wodzierady 24

98-105 Wodzierady

ADRES BUDOWY:

TEREN GMINY WODZIERADY

PROJEKTOWAŁ:	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
Janusz Fengler	324/82		09.2010r.

PHU "ORTUS" Janusz Fengler mgr inż. Inżynierii Środowiska
WYKONAWSTWO - NADZORY - PROJEKTOWANIE - EKSPLOATACJE

NIP: 827-112-75-73 REGON: 730272532

98-210 Sieradz 2, Chojne, ul. Leśna 5a
tel. 43 827 21 25, kom. 513 07 99 80

Biuro: 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 37/11
biuro@ortus-sieradz.pl www.ortus-sieradz.pl

1. Zakres robot dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów

Inwestor zamierza zbudować przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków o wydajności do 1,5 m³/dobę na terenie gminy Wodzierady

2. Wykaz istniejących obiektów

Działki są ogrodzone i zagospodarowane. Na działkach znajdują się przyłącza wodociągowe, telefoniczne oraz napowietrzne linie elektryczne.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa mienia lub ludzi.

Na przedmiotowych działkach nie występują żadne elementy zagospodarowania, które stwarzałyby zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Działki są zagospodarowane i uporządkowane.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich występowania:

Przewidywanym zagrożeniem podczas realizacji inwestycji jest zagrożenie przysypania ziemią przy wykonaniu wykopów w celu posadowienia zbiornika oczyszczalni i pompowni ścieków. Roboty te będą wykonane przez specjalistyczne firmy przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami oraz aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Ponadto powinni zostać zapoznani z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do wykonywania robót niebezpiecznych należy udzielić dokładnego instruktażu zgodnie z planem bezpieczeństwa sporządzonym przez kierownika budowy.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z :

- zagrożeniem występującym na określonym stanowisku pracy,
- sposobami ochrony przed zagrożeniem,
- metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na danym stanowisku.

Należy zapewnić fachowy nadzór przy wykonywaniu m.in. takich robót jak:

- roboty ziemne,
- rozładunek urządzeń,
- montaż maszyn i urządzeń,
- prowadzenie rozruchu technologicznego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- a. kierownik budowy powinien opracować harmonogram niebezpieczeństw występujących podczas wykonywania poszczególnych prac oraz metody przeciwdziałania im, jakie zastosuje,
- b. przy pracach w wykopie robotnicy powinni nosić kaski ochronne,
- c. ubranie robocze monterów i osób obsługujących powinno być dostosowane do pory roku, powinno być wygodne, czyste i przechowywane poza pracą w odpowiednich warunkach,
- d. przy pracach z elektronarzędziami robotnicy powinni być zaopatrzeni w okulary zabezpieczające oczy przed odpryskami,
- e. narzędzia używane do pracy powinny być odpowiednio utrzymane, konserwowane, nieużyte i sprawne,
- f. elektronarzędzia powinny posiadać odpowiednie osłony zapewniające ich bezpieczne użytkowanie,
- g. podłączenie urządzeń elektrycznych jak i montaż instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami,
- h. przez cały czas trwania procesu technologicznego na budowie powinny przebywać co najmniej 2 osoby,
- i. na budowie powinien znajdować się telefon i apteczka pierwszej pomocy.

Opracował