

INFORMACJA BIOZ

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH MIEJSCA ZAINWESTOWANIA NA SZLAKU TATARSKIM
PRZY MOS W ELKU**

ADRES INWESTYCJI:

ELK DZ. NR 1360/5, 1360/4, 1360/3, 1360/1, 176/2, 182/4, 181, 179

INWESTOR:

**POWIAT ELCKI
UL. PIŁSUDSKIEGO 4
19-300 ELK**

PROJEKTANT

**MGR INŻ. ARCH. PIOTR P. KUCZYŃSKI
MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ ŚMIAROWSKI
„PROJEKTOR” RENATA KUCZYŃSKA
UL. NONIEWICZA 93C LOK. 3U**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- I.1. Zakres robót i kolejność realizacji.**
- I.2. Wykaz istniejących obiektów.**
- I.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, mogących spowodować zagrożenie.**
- I.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.**
- I.5. Sposób instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**
- I.6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych.**
- I.7. Wytoczne dla kierownika budowy.**

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I.1) ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

1. wykonanie robót ziemnych – wykopy pod ławy i stopy fundamentowe
2. wykonanie robót ziemnych (podbudowy nawierzchni)
3. wykonanie przyłącza wodociągowego
4. wykonanie robót budowlanych związanych z konstrukcją elementów małej architektury
5. wykonanie rozbiórek latarni nie funkcjonujących
6. wykonanie linii oświetleniowej
7. wykonywanie robót wykończeniowych
8. wykonywanie nawierzchni
9. obsadzanie szata roślinną ustawienie wyposażenia terenu

I.2) WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH:

1. Zabudowania MOS w Ełku
2. Osiedle domów jednorodzinnych
3. Obiekty użyteczności publicznej
4. Istniejąca sieć energetyczna

I.3) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIA,

1. istniejące sieci uzbrojenia terenu w zakresie opracowania

I.4) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT – Z OKREŚLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTĘPOWANIA:

- 1 roboty ziemne – wykopy wąsko przestrzenne
 - skala – mała,
 - rodzaj – zagrożenie zdrowia lub życia ludzi,
 - miejsce i czas – na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
- 2 roboty fundamentowe
- 3 obsługa sprzętu mechanicznego
- 4 składowanie materiałów, wyrobów i urządzeń

I.5) WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- **każdorazowe wykonywanie instruktażu stanowiskowego - BHP**

I.6) WSKAZANIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH, TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH:

- **sprzęt i odzież ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrożenia na danym stanowisku pracy, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.**

I.7) WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY

- Ogrózenie terenu budowy zgodnie z przepisami
- Oznakowanie terenu budowy
- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na składowanie materiałów budowlanych
- Przechowywanie materiałów budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta
- Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych
- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego
- Lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
- Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej
- Ścisły nadzór nad prowadzeniem kolejnych etapów robót
- Instruktaż dla pracowników

Opracował:
mgr inż. arch. Dariusz Śmiarowski

BL/3/02

