

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

nazwa obiektu budowlanego:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
----------------------------	--------------------------

lokalizacja obiektu:	m. Kaliszkowice Ołobockie dz. 780, 798
----------------------	--

inwestor:	MiG. Mikstat
-----------	--------------

stadium:	Informacja BIOZ
----------	-----------------

opracował :			
nazwisko	nr uprawnień / pieczęć		
Józef Przybyłek	UAN 7342-31/92 WKP/BD/4132/01	data	podpis
		05.2015	Józef Przybyłek upr. projekt. i kierownik robót w zakresie budowl. 7342-31/92 tel. 062 731 01 87 0606 347 333

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej

w m. Kaliszkowice Ołobockie

Inwestor: MiG Mikstat

1.Podstawa opracowania:

- przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5.12.2003r.
- Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.Część opisowa:

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów dla zadania przebudowa drogi

1. Prace pomiarowe na dł. odcinek I o długości 0+350 i odcinek II o długości 0+611
2. Wykonanie profilowania istniejącej konstrukcji nawierzchni dla odcinka I i profilowanie podłoża dla odcinka II
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. na odcinku I i grubości 23 cm na odcinku II
4. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m²
5. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 5 cm
6. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym szer.0,75m do poziomu projektowanej nawierzchni o grubości 10 cm
- 7.regulacja zaworów wodociągowych

2.2.Wykaz istniejących obiektów: nie występują obiekty kubaturowe, ale w strefie robót występuje kabel telefoniczny napowietrzna sieć elektryczna i sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na początku odcinka I

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- 1.Branża drogowa- roboty pod niewielkim ruchem pojazdów na całym odcinku:
-roboty ziemne; wykonanie profilowania podłoża mechanicznie równiarką i zagęszczenie podłoża przy pomocy walca ogumionego
- 3.Branża elektryczna - nie występują roboty tej branży w pobliżu przebiega napowietrzna sieć energetyczna i kablowa dla odcinka II
- 4.Branża telekomunikacyjna- w pobliżu przebiega kabel telekomunikacyjny

2.4.Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych

- 1.Prowadzenie robót drogowych praca równiarką
- 2.Praca ciężkiego sprzętu (walce drogowe, układarka, równiarka) może sprzęt powodować zahaczanie gałęzi wchodzących w skrajnię robót jak również przewody elektryczne , ponadto roboty pod ruchem.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,
- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

-pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót

Niedopuszczalne jest:

-prowadzenie robót, zajmując pas drogi powiatowej na postój sprzętu.

- pozostawianie przyzmy materiału na jezdni na okres poza godzinami robót

-rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. Wykonawca oznakuje roboty wg katalogu typowych organizacji ruchu drogowego. Ponadto powiadomi mieszkańców o okresowych zamknięciach dojazdu do posesji.

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

-odpowiednie oznakowanie odcinka robót, strefy robót i przygotowanie frontu robót - należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż drogi

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Zakres robót nie wymaga sporządzenia planu BIOZ

opracował:

Józef Przybyłek
upr. projekt. kierownik robót
w zakresie dróg ul. 7342-31/72
tel. 062 731 0187 0606 347 333