

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

nazwa obiektu budowlanego:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
----------------------------	--------------------------

lokalizacja obiektu:	m. Biskupice Zabaryczne dz. 105, 107
----------------------	--------------------------------------

inwestor:	MiG. Mikstat
-----------	--------------

stadium:	Informacja BLOZ
----------	-----------------

opracował :

nazwisko	nr uprawnień / pieczęć	data	podpis
Józef Przybyłek	UAN 7342-31/92 WKP/BD/4132/01	04.2015	Józef Przybyłek upr. projekt. i nadz. robót w zakresie dróg UAN 7342-31/92 tel. 662 73 61 27 0601 547 513

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej

w m. m. Biskupice Zabaryczne dz. 105, 107

Inwestor: MiG Mikstat

1.Podstawa opracowania:

- przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5.12.2003r.
- Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.Część opisowa:

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów dla zadania przebudowa drogi

1. Prace pomiarowe na dł. odcinek I o długości 0+425 i odcinek II o długości 0+375
2. Wykonanie profilowania istniejącej konstrukcji nawierzchni dla odcinka I i profilowanie podłoża oraz odhumusowanie dla odcinka II
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. na odcinku I i grubości 23 cm na odcinku II
4. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową
5. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 5 cm
6. Uzupelnienie poboczy kruszywem łamanym szer.0,5m do poziomu projektowanej nawierzchni o grubości 10 cm
7. regulacja zaworów wodociągowych

2.2.Wykaz istniejących obiektów: nie występują obiekty kubaturowe, ale w strefie robót występuje kabel telefoniczny napowietrzna sieć elektryczna i sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1. Branża drogowa- roboty pod ruchem na całym odcinku:
 - roboty ziemne; wykonanie profilowania podłoża mechanicznie równiarką i zagęszczenie podłoża przy pomocy walca ogumionego
3. Branża elektryczna - nie występują roboty tej branży w pobliżu przebiega napowietrzna sieć energetyczna i kablowa dla odcinka II
4. Branża telekomunikacyjna- w pobliżu przebiega kabel telekomunikacyjny

2.4.Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych

1. Prowadzenie robót drogowych praca równiarką
2. Praca ciężkiego sprzętu (walce drogowe, układarka, równiarka) może sprzęt powodować zahaczanie gałęzi wchodzących w skrajnię robót jak również przewody elektryczne , ponadto roboty pod ruchem.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,
- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

-pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót

Niedopuszczalne jest:

-prowadzenie robót, zajmując pas drogi powiatowej na postój sprzętu.

- pozostawianie przyzmy materiału na jezdni na okres poza godzinami robót

-rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. Wykonawca oznakuje roboty wg katalogu typowych organizacji ruchu drogowego. Ponadto powiadomi mieszkańców o okresowych zamknięciach dojazdu do posesji.

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

-odpowiednie oznakowanie odcinka robót, strefy robót i przygotowanie frontu robót - należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż drogi

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Zakres robót nie wymaga sporządzenia planu BIOZ

opracował:

Jerzy Przybyłek
upr. projekt. i kierownik robót
w Zakresie 12-31/92
tel. 662 73-0127 6606 347 323