

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

**Przebudowa drogi gminnej
w m. Biskupice Zabaryczne**

LOKALIZACJA

Biskupice Zabaryczne

INWESTOR

Miasto i Gmina Mikstat

OPRACOWAŁ

A. Skowron

DATA

Maj 2012

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w m. Biskupice Zabaryczne.

Inwestor: Miasto i Gmina Miastat

1.Podstawa opracowania:

- przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5 .12.2003r.
- Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.Część opisowa:

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów dla zadania przebudowa ulicy.

1. Prace pomiarowe
2. Wykonanie profilowania istniejącej konstrukcji nawierzchni z kruszywa i gruntowej
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 0+000 do 0+700 i 1+300 do 1+796 gr. 15 cm.
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku od 0+700 do 1+300 gr. 20 cm.
5. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.
6. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej st. II grubości 5 cm.
7. Uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem z profilowania i dowożonym

2.2. Wykaz istniejących obiektów: nie występują obiekty kubaturowe, ale poza strefą robót może w pobliżu wystąpić kabel telefoniczny, sieć wodociągowa.

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1. Branża drogowa- roboty pod ruchem na całym odcinku:
 - roboty ziemne; wykonanie profilowania podłoża mechanicznie równiarką i zagęszczenie podłoża przy pomocy walca ogumionego
3. Branża elektryczna - nie występują roboty tej branży w pobliżu przebiega linia napowietrzna i odcinkami kabel doziemny
4. Branża telekomunikacyjna- w pobliżu przebiega kabel telekomunikacyjny,

2.4.Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych

1.Prowadzenie robót ziemnych –wykopy (paragraf 6 pkt 1.a Rozporządzenia MI)

mechaniczne z wywozem urobku,

2.Praca ciężkiego sprzętu na obszarze zabudowy (walce drogowe, układarka) i pod ruchem

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,

-maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

-pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót

Niedopuszczalne jest:

- pozostawianie przyzmy materiału na krawędzi jezdni lub na wjeździe

-rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy.

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

-odpowiednie oznakowanie odcinka robót, strefy robót i przygotowanie frontu robót - należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż drogi

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Zakres robót nie wymaga sporządzenia planu BIOZ

opracował: