

INFORMACJA BIOZ

nazwa obiektu budowlanego:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
----------------------------	-------------------------------------

lokalizacja obiektu:	m. Kaliszkowice Ołobockie dz. 116
----------------------	--

inwestor:	MiG. Mikstat
-----------	---------------------

stadium:	Informacja BIOZ
----------	------------------------

opracował :

nazwisko	nr uprawnień / pieczęć	data
Józef Przybyłek Adam Skowron	UAN 7342-31/92 WKP/BD/4132/01	02.2017

--	--	--

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej

w m. Kaliszkowice Ołobockie dz. 116

Inwestor: MiG Mikstat

1.Podstawa opracowania:

-przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5.12.2003r.

-Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.Część opisowa:

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów dla zadania przebudowa drogi

1. Prace pomiarowe na dł. odcinka 411m w tym odtworzenie granic pasa drogowego.

2. Profilowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości podbudowy

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm. warstwa dolna gr 15 cm warstwa górna 5 cm

4.Uzupełnienie poboczy gruntem dowożonym na grubość podbudowy

5. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m²

6. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 5 cm

7.Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym szer. 0,5m do poziomu projektowanej nawierzchni o grubości 10 cm

11.Oznakowanie skrzyżowania z dr. Powiatową

2.2.Wykaz istniejących obiektów: nie występują obiekty kubaturowe, ale w strefie robót występuje kabel telefoniczny napowietrzna sieć elektryczna i sieć wodociągowa i gazowa

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1.Branża drogowa- roboty pod ruchem na całym odcinku:

-roboty ziemne; wykonanie profilowania podłoża mechanicznie równiarką i zagęszczenie podłoża przy pomocy walca ogumionego, wykopy pod przepusty przy użyciu koparki

3.Branża elektryczna - nie występują roboty tej branży

4.Branża telekomunikacyjna- w pobliżu przebiega kabel telekomunikacyjny

2.4.Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych

1.Prowadzenie robót drogowych praca równiarką

2.Praca ciężkiego sprzętu (walce drogowe, układarka, równiarka) może sprzęt powodować zahaczanie gałęzi wchodzących w skrajnię robót jak również przewody elektryczne , ponadto roboty pod ruchem.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,
- pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku,
- kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót

Niedopuszczalne jest:

- prowadzenie robót, zajmując pas drogi na postój sprzętu.
- pozostawianie pryzmy materiału na jezdni na okres poza godzinami robót
- rozpoczęcie robót bez właściwego oznakowania. Wykonawca oznakuje roboty wg katalogu typowych organizacji ruchu drogowego. Ponadto powiadomi mieszkańców o okresowych zamknięciach dojazdu do posesji.

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- odpowiednie oznakowanie odcinka robót, strefy robót i przygotowanie frontu robót - należy zwrócić uwagę na występujący ruch samochodowy podczas robót wzdłuż drogi
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Zakres robót nie wymaga sporządzenia planu BIOZ

opracował: