

IGP.1511.1.2021.MP

Urząd Miasta i Gminy Mikstat	
Wpłynęło	14. MAJ. 2021
Ilość zał.	
Podpis	<i>p. T. Kanięcki</i>

Mikstat 14.05.2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie

Pan Łukasz Dybul

W odpowiedzi na pytania Radnych Pana Dominika Skrzypczaka, Krzysztofa Mielcarka, Jacka Sikory, przekazane pismem RO.RM.0003.1.2021 z dnia 5 maja 2021r. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikstacie w sprawie przeprowadzanej rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie informuję:

1. Obecny stan prac.

W chwili obecnej na ukończeniu są prace polegające na formowaniu i kształtowaniu warstwy podglebia na wierzcholinie składowiska, w celu przygotowania jej do możliwości ułożenia ostatniej 15 cm warstwy ziemi urodzajnej.

Do wykonania oprócz zakończenia formowania pozostało więc:

- ułożenie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej
- wysiew traw
- nasadzenia
- odbudowa piezometrów

2. Materiały jakie się wykorzystuje. Czy są niebezpieczne dla środowiska i społeczeństwa.

Na składowisko odpadów przywożone są jedynie odpady określone w zezwoleniu wydanym decyzją Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak BŚ.6233.01.2020.dl.

Na końcowym etapie formowania warstwy podglebia w chwili obecnej wykorzystywane są odpady o kodzie 190503 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). W zależności od warunków pogodowych (głównie opady) dowóz odpadów w celu uzupełnienia warstwy podglebia może potrwać jeszcze od 1 do 2 tyg.

W kolejnym etapie (15 cm warstwa ziemi urodzajnej) nie będą już wykorzystywane odpady.

Zarówno odpad o kodzie 190503 jak i pozostałe użyte do rekultywacji nie są niebezpieczne ani dla środowiska ani dla społeczeństwa i zostały dopuszczone do wykorzystania na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów.

3. Harmonogram prac w najbliższym czasie.

Mimo że Urząd Marszałkowski w wydanej na zamknięcie składowiska decyzji nałożył obowiązek rekultywacji składowiska do 31.12.2022, w celu zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców, prace wykonywane były w tempie znacznie szybszym niż w założonym wcześniej harmonogramie i zakończone zostaną o ponad rok wcześniej.

Wszystkie wskazane poniżej prace i termin ich wykonania uzależnione są od warunków pogodowych:

1. Odbudowa piezometrów – połowa maja 2021
2. Kształtowanie warstwy podglebia maj/czerwiec 2021
3. ułożenie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej – czerwiec 2021
4. wysiew traw – czerwiec 2021

5. nasadzenia – jesień 2021

4. Kiedy zaplanowane jest zakończenie.

Roboty ziemne - czerwiec 2021

Nasadzenia – jesień 2021

5. Czy Urząd lub inne instytucje kontrolowały wykonywanie prac.

Rekultywowane składowisko odpadów w m. Mikstat-Pustkowie wyposażone jest w system monitoringu wizyjnego, który pozwala na sprawowanie nadzoru nad odpadami dowożonymi na składowisko. Dostęp do danych z tego monitoringu ma Gmina Mikstat.

Rekultywacja jest również kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Po wykonaniu prac Wykonawca zgłosi fakt wykonania prac zgodnie z decyzjami oraz ich zakończenia do WIOŚ oraz Marszałka Województwa.

WÓJCIŁ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński