



ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
22-400 Zamość  
ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789

Opracowanie:  
Liliana  
Fijołek-Jędruszczak

Data:  
Październik  
2018 r.

## OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany  
pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego

– INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA –

### 1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

Obiekt : Budynek szkoły  
Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw  
Adres inwestycji: Krasnystaw, działka nr 1608/2

### 2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wymianę pokrycia dachowego, uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej i gzymsu wieńczącego.

Propozycja prowadzenia prac budowlanych:

- Zabezpieczenie i tymczasowe ogrodzenie strefy robót
- Usunięcie starego pokrycia dachowego wraz z deskowaniem
- Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej
- Wykonanie gzymsów
- Wykonanie nowego deskowania i zamocowanie nowego pokrycia dachu
- Uporządkowanie terenu
- Oddanie inwestycji do użytkowania

### 3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Wg planu sytuacyjnego.

### 4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Teren powinien być oznakowany – „Roboty budowlane – nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Należy również wywiesić w miejscu widocznym tablicę informacyjną.

### 5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.



ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
22-400 Zamość  
ul. Czarnieckiego 16a/2 tel. 608 048 789

Opracowanie:  
Liliana  
Fijołek-Jędruszczak

Data:  
Październik  
2018 r.

Przy pracach budowlanych, pracach montażowych, wykonywaniu konstrukcji dachu i kryciu dachu budynku mogą wystąpić zagrożenia związane z:

- upadkiem narzędzi z wysokości
- upadkiem pracowników z rusztowań
- transportem elementów montażowych na wysokość
- obsługą urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Innym rodzajem zagrożenia podczas realizacji inwestycji będzie zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich.

#### **6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.**

Pracownicy firmy budowlanej powinni być przeszkoleni pod względem BHP i posiadać aktualne badania lekarskie o możliwości prowadzenia robót na wysokościach oraz obsługi maszyn i urządzeń.

#### **7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWarii I INNYCH ZAGROŻEŃ.**

- Plac budowy powinien być oznakowany
- Na terenie budowy będzie wyznaczone i oznakowane miejsce składowania materiałów budowlanych
- W dostatecznej odległości od planowanej budowy zlokalizować tymczasową kontenerową bazę sanitarno-socjalną
- Możliwość udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach za pomocą umieszczonej w obiekcie apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzętu BHP
- Korzystanie z komunikacji telefonicznej za pomocą aparatów przenośnych

**Inwestycja ze względu na specyfikę wymaga sporządzenia planu BiOZ. Szczegółowy plan BiOZ sporządza kierownik budowy.**