

Zarządca obiektu:

Miasto i Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)



1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	-
Rodzaj obiektu:	kładka
Numer drogi:	DP 2025 P ul. Mściszewska
Kilometraż:	10+323
Kategoria drogi:	powiatowa
Najbliższa miejscowość:	Murowana Goślina
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Trojanka

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

18.04.2025 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 3/K/2025

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO KŁADKI

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): -					5	JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina						
2	Nr drogi: DP 2025 P ul. Mściszewska					6	Najbliższa miejscowość: Murowana Goślina						
3	Kilometraż: 10+323					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Trojanka						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony					8	Długość obiektu: 18,00m						

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NK	NT	UT	WK	WT				3	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł									5	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni									-	-	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NM								5	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	DS	NS	WS						4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	OB	RB						4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	NM								4	Nie	
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									5	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	RB	RB						4	Nie	
11	Łożyska									4	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne									5	Nie	
13	Przyczółki	NB								4	Nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT							4	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce	PM	UM							3	Nie	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								4,21		
Temperatura: 22° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								4,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości Zamawiającego. Zniwelowano zaniżenia nawierzchni chodnika na dojazdach do obiektu Oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie łożyska i rdzawy zacieki na jednym z przyczółków												

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	18.04.2025 r.
DECYZJA / WNIOSEK Kierownika Wydziału Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Data: pieczęć i podpis			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA Kierownika Wydziału (wypełniać tylko gdy jest wniosek):

Data: pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418)

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obojętne: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociagowych / ciepłowniczych / innych*~~

– niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - kładki

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wy-konania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Należy sezonowo przyciąć roślinność w otoczeniu obiektu	1	m2	200		
		Należy utrzymać czystość na skarpach	1	m2	200		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Należy skuć luźny beton, oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie a następnie uzupełnić ubytki struktury betonowej zaprawami PCC na gzymsie	1	m2	0,5		
7	Urządzenia odwadniające	Należy oczyścić sezonowo odwodnienie liniowe na dojeździe do obiektu	1	m	3,5		
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Należy skuć luźny beton, oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie a następnie uzupełnić ubytki struktury betonowej zaprawami PCC na płycie ustroju nośnego	1	m2	0,5		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce	Należy wezwać właściciela urządzenia obcego do naprawy uszkodzonej obudowy przewodu.	1	kpl.	1		
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	18.04.2025 r.	<i>mgr inż. Krzysztof Iwanicki</i> Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiekту:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2025-04-18	Karta nr 1.1
	 Fot. 1 Lokalna deformacja i graffiti na balustradzie	
	 Fot. 2 Ubytek obudowy urządzenia obcego	



Fot. 3
Lokalne zarysowanie na dźwigarze



Fot. 4
Zanieczyszczenia odpływu liniowego na dojeździe do obiektu

