

Zarządca obiektu:
Miasto i Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)



1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	-
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	318007 P
Kilometraż:	1+140
Kategoria drogi:	gminna
Najbliższa miejscowość:	Trojanowo
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Trojanka

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

18.04.2025 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 9/M/2025

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): -	5	JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina								
2	Nr drogi: 318007 P	6	Najbliższa miejscowość: Trojanowo								
3	Kilometraż: 1+140	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Trojanka								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: cegła	8	Długość obiektu: 11,20m								

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT								4	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	DA							3	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	NA	WA							4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony									4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	OB	RB	UB	KZ					3	Nie	
7	Urządzenia odwadniające									4	Nie	
8	Izolacja pomostu	CA								2	Nie	
9	Konstrukcja pomostu	LK	UB							3	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	CC	OC	LC						3	Nie	
11	Łożyska									-	-	
12	Urządzenia dylatacyjne									-	-	
13	Przyczółki	OK	LK							3	Nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WT								4	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce									-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,36		
Temperatura: 22° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,00		

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):
 Brak systemowego połączenia balustrady z barierą oraz brak barier zanikających na dojazdach do obiektu obniżają bezpieczeństwo ruchu publicznego

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):
 Nie występują

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
 Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. Uzupełniono lokalnie spoinowanie między kamieniem na ścianach przyczółków. Oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie pozostałości po starych słupkach balustrady. Zabezpieczono betonem skarpy na jednym z dojazdów do obiektu.

WNISKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	18.04.2025 r.
DECYZJA / WNIOSEK Kierownika Wydziału Należy wykonać systemowe połączenie balustrad z barierą na dojazdach do obiektu Należy wykonać bariery zanikające na dojazdach do obiektu. Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Data:			
..... pieczęć i podpis			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA Kierownika Wydziału (wypełniać tylko gdy jest wniosek):

Data:	 pieczęć i podpis
-------------	---------------------------

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418)


Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociagowych / ciepłowniczych / innych*~~

– niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wy-konania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Należy sezonowo przyciąć roślinność w otoczeniu obiektu	1	m2	80		
		Utrzymanie czystości na skarpach	1	m2	80		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Zaleca się zamontować bariery drogowe na dojazdach do obiektu	1	m	16		
		Należy wykonać systemowe połączenie balustrad z barierą na dojeździe do obiektu	1	kpl.	2		
		Należy poprawnie zakotwić wybrane słupki balustrady	1	kpl.	1		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowane zbrojenie a następnie uzupełnić ubytki struktury betonowej zaprawami PCC na gzymsie	1	m2	1		
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu	Należy uzupełnić ubytki spoinowania ściany pomostowej	1	m2	4		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Należy uzupełnić i zabezpieczyć przed erozją ubytki spoinowania ściany przyczółka	1	m2	10		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	18.04.2025 r.	mgr inż. Krzysztof Iwanicki  Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2025-04-18	Karta nr 1.1
	 Fot. 1 Brak systemowego połączenia pomiędzy balustradą a barierą drogową	
	 Fot. 2 Lokalny brak sztywności balustrady	



Fot. 3
Ubytki spoinowania ściany przyczółka



Fot. 4
Ubytki spoinowania ściany pomostowej



Fot. 5

Brak barier zanikających na dojeździe do obiektu



Fot. 6

Brak barier zanikających na dojeździe do obiektu cd.