

Zarządca obiektu:

Miasto i Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)



1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	-
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	318128 P, ul. Jodłowa
Kilometraż:	0+234
Kategoria drogi:	gminna
Najbliższa miejscowość:	Murowana Goślina
Rodzaj i nazwa przeszkody:	Rzeka Trojanka

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

18.04.2025 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 1/M/2025

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): -				5	JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina					
2	Nr drogi: 318128 P, ul. Jodłowa				6	Najbliższa miejscowość: Murowana Goślina					
3	Kilometraż: 0+234				7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Rzeka Trojanka					
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony				8	Długość obiektu: 11,00m					

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	UB	WB	WT						4	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	RA	DA	UA					3	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	NA	RA							4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	US								3	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB							4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	NB	PB	UB						3	Nie	
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB								4	Nie	
11	Łożyska	DA								4	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne									4	Nie	
13	Przyczółki	LK								4	Nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									4	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	UB								4	Nie	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce									-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,85		
Temperatura: 22° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,85		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Brak barier zanikających na dojazdach do obiektu obniża bezpieczeństwo ruchu publicznego												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. Uzupełniono ubytek betonu na połączeniu nawierzchni jezdni ze ściekiem skarpowym Naprawiono lokalne uszkodzenia umocnienia na skarpie Uzupełniono lokalne ubytki tynkarskie ściany murka oporowego i ściany przyczółków												

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	18.04.2025 r.
DECYZJA / WNIOSK Kierownika Wydziału Zaleca się zamontować bariery zanikające na dojazdach do obiektu Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Data: pieczęć i podpis			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA Kierownika Wydziału (wypełniać tylko gdy jest wniosek): Data: pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418)


Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociagowych / ciepłowniczych / innych*~~

*– niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego*

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Należy przyciąć sezonowo roślinność w otoczeniu obiektu	1	m2	20		
		Należy utrzymać czystości na skarpach	1	m2	20		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Należy wymienić nawierzchnię jezdni na dojeździe od strony budynku	2	m2	30		
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Zaleca się zamontować bariery zanikające na dojazdach do obiektu.	1	m	24		
		Należy poprawnie zakotwić wybrane słupki balustrady	1	kpl.	1		
		Należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie pozostałości po „starych” słupkach balustrady	1	m2	1		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Należy sezonowo oczyścić przestrzeń podmostową	1	m2	50		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	18.04.2025 r.	<i>mgr inż. Krzysztof Iwanicki</i> 	
Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2025-04-18	Karta nr 1.1
	 Fot. 1 Lokalne ubytki umocnienia skarpy nasypu	
	 Fot. 2 Brak zakotwienia słupków balustrady oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego pozostałości po „starej” balustradzie	



Fot. 3

Zarysowania i zaniżenia nawierzchni jezdni oraz brak bariery zabezpieczającej na dojeździe do obiektu



Fot. 4

Brak barier zabezpieczających na dojeździe do obiektu

