

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI
ROCZNEJ PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO**

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Nr inwentarzowy obiektu: 07

**Most na rzece Trojance
w ciągu drogi gminnej nr 318183P w km 0+244
ul. Podgórna w m. Murowana Goślina**

**Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina**

Kontrolę wykonał:

Inż. WITOLD SPRADA
upr. bud. nr 772/PW/94



.....

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ /PIĘCIOLETNIEJ* NR 08/2015
– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO /ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI):	-	5	JAD:	UMiG Murowana Goślina						
2	Lokalny nr inwentarzowy:	NR 8	6	Rodzaj obiektu inż.:	most drogowy						
3	Nr drogi:	DG nr 318128P	7	Nazwa przeszkody:	rz. Trojanka						
4	Kilometraż:	0+234	8	Najbliższa miejscowość:	Murowana Goślina						

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	NB							3		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	UA							3		
3	Nawierzchnia jezdni	NA	RA							4		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki											
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	KS	AS	DS						3		
6	Belki podporeczne, gzymsy	NB								4		
7	Urządzenia odwadniające	NB								4		
8	Izolacja pomostu									5		
9	Konstrukcja pomostu											
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB								4		
11	Łożyska											
12	Urządzenia dylatacyjne											
13	Przyczółki	CB	AB	NB	RB	UB	UK			3		
14	Filary											
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WB								4		
16	Przeguby											
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	AB	CB	RB	RK	RC				3		
18	Urządzenia ochrony środowiska											
19	Zakotwienia ciągów											
20	Cięgna											
21	Urządzenia obce											
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,64		
Temperatura: +11°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr										Ograniczenie**	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Niezrealizowane zalecenia z poprzedniego przeglądu z roku 2014.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	-
2. Ograniczenie nośności do 2,5 [Mg]	Tak	istniejące
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	-
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do 350 [cm]	TAK	A
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	-
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	-
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	-
8. Oznakowanie obiektu	Nie	-
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	-
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	Tak	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. inż. Witold Sprada	772/PW/94, 56/83/Pw		09.10.2015r.

DECYZJA / WNIOSEK URZĘDU MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

Data: pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA BURMISTRZA MiG Murowana Goślina (wypełniać tylko gdy jest wniosek UMiG Murowana Goślina):

Data: pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:


1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociagowych / ciepłowniczych / innych*~~

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer inwentarzowy obiektu: NR 7

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy						
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Wyrównanie nawierzchni gruntowej	1	m2	6,0		
		WPROWADZENIE RUCHU WAHADŁOWEGO (sygnalizacja świetlna lub inne oznakowanie pionowe)	A	Szt.	1		
3	Nawierzchnia jezdni	Uzupełnienie nawierzchni w miejscu perforacji pomostu	1	m2	4,0		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wymiana balustrad	1	m	22,0		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu	Uzupełnienie płyty pomostu w miejscu jej perforacji	1	m2	4,0		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyszczenie koryta rzeki	1	m2	6,0		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. inż. Witold Sprada	09.10.2015		

Z propozycjami potrzeb do planu b. u. zapoznali się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu: Nr 7	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 09.10.2015r.	Karta nr 1.1
------------------------------------	--	--------------



Fot. 1.1 widok góry mostu – ul. Podgórna



Fot. 1.2 widok mostu od strony ul. Spokojnej

Numer ewidencyjny obiektu: Nr 7	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 09.10.2015r.	Karta nr 2.1
------------------------------------	--	--------------



Fot. 2.1 i fot. 2.2 uszkodzenia płyty pomostu i belek – widok od strony górnej wody



Fot. 2.3 i fot. 2.4 uszkodzenia płyty i belek – widok od strony dolnej wody



Fot. 2.5 odsłonięte zbrojenie



Fot. 2.6 i 2.7 ubytki betonu i pęknięcia – korpusy przyczółków



Fot. 2.8 ubytki betonu, pęknięcie – skrzydło przyczółka



Fot. 2.9 uszkodzone, betonowe słupki balustrady



Fot. 2.10 uszkodzone, betonowe słupki balustrady