

### Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

1. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych w ust. 2 warunków przyłączenia, obejmuje:
  - 1.1 Po stronie **TAURON Dystrybucja**:
    - 1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: **2021-12-31**
      - a) W istniejącym złączu kablowym ZK-4 nr SR-JGJ115373 istniejącą listwę bezpiecznikową wielkości ,1' wymienić na adapter z dwoma listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi wielkości ,00' zachowując istniejącą ciągłość połączeń,
      - b) nie dotyczy.
  - 1.2 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
    - 1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie później niż 14 dni przed **2021-12-31**: Przy istniejącym ZK4-1P nr JGJ115373, zabudować szafkę oświetleniową z miejscem na układ pomiarowy, którą zasilić kablem stosownym do potrzeb z istniejącego ZK4-1P. Z szafki oświetleniowej wyprowadzić obwody oświetleniowe. Instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S,
2. Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie obejmuje:
  - 2.1 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
    - 2.1.1 przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji obiektu do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2021-12-31**,
    - 2.1.2 zawarcie przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.