

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : <<UTWARDZENIE DZIAŁKI NR.229/3,239 PRZY REMIZIE OSP W HARASIUKACH>>

ADRES INWESTYCJI : <<HARASIUKI>>

INWESTOR : <<GMINA HARASIUKI>>

ADRES INWESTORA : <<HARASIUKI>>

WYKONAWCA ROBÓT : <<.....>>

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<.....>>

EDWARD ŁACEK

DATA OPRACOWANIA : 22,08,2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
22,08,2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys powykonawczy na utwardzenie działki gminnej przy remizie OSP w Harasiukach					
1	45000000-7	ROBOTY PRZYGOTOWACZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	m ²		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	m ²	685,100	
		409,5+275,6			
				RAZEM	685,100
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV-PROFILOWANIE ISTNIEJACEJ PODBUDO-	m ²	685,100	
		WY			
		685,1		RAZEM	685,100
2	45200000-9	PODBUDOWA			
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopieczowego FRAKCJI 0-10 MM o	m ²		
d.2	0114-04 +	grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	685,100	
	KNR 2-31	u			
	0114-08	685,1		RAZEM	685,100
3	45200000-9	NAWIERZCHNIA			
4	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m ²		
d.3	231 0511-03	LUB 8 cm - 21-50 elementów/m ² -DROGA MENEWROWA I CHODNIKI PO-	m ²	275,600	
		MIEDZY STANOWISKAMI POSTOJOWYMI			
		275,6		RAZEM	275,600
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych TYPU MEBA o	m ²		
d.3	0309-05	grubości 12 cm	m ²	409,500	
		409,5		RAZEM	409,500
4	45200000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR 2-31	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - gru-	m ²		
d.4	0116-05	bość warstwy po zagęszczeniu 12 cm-WYPEŁNIENIE OTWORÓW KRUSZY-	m ²	409,500	
		WEM HUTNICZYM FRAKCJI 0-10 MM W NAWIERZCHNI Z PŁYT MEBA			
		409,5		RAZEM	409,500