



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestaw modułowy, kontener socjalny, pow. cał. 29,4 m ² .		
Zestaw składa się z dwóch modułów wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją		
Wymiary zewnętrzne kontenerów		
długość	4900	
szerokość	6010	
wysokość	2750	
Wymiary wewnętrzne		
długość	wg. rys.	
szerokość	wg. rys	
wysokość	2500	
Kolorystyka		
Rama	RAL do uzg.	
Ściany zewnętrzne	RAL do uzg.	
Ściany wewnętrzne	Białe	
Sufit	Biały	
Drzwi wewnętrzne	Białe	
Drzwi zewnętrzne	Popielate	
Okna	Białe	
Wykładzina	Brąz	
Konstrukcja		
Rama nośna	Profile zimno gięte #3 #4 #5 mm	
Dach	Blacha ocynk 0,5 mm, dwuspadowy 2% nachylenia Styropian esp-40 gr. 120 mm	
Sufit	Płyta OSB # 15 mm Wykończenie panele PCV	
Ściany zewnętrzne	Blacha trapez T-6 styropian esp-40 120 mm Konstrukcja z drewna impregnowanego Wykończenie wewnętrzne panele PCV	
Ściany działowe	Konstrukcja z drewna impregnowanego Płyta OSB #12 mm Wygłuszenie styropian Wykończenie panele PCV	
Podłoga	Max obciążenie 200kg/m2 Blacha ocynkowana 0.5mm Styropian gr. 120 mm Płyta OSB #22 mm Wykładzina PCV	
Drzwi zewnętrzne	Szer. 900 mm x wys. 2060 mm stalowe, izolowane, jeden zamek	1 szt.

Drzwi wewnętrzne	Szer. 800 mm x wys. 2060 mm płytowe	3 szt.
Okno ID 4000 dwuszybowe	Szer. 1170mm x wys.1430mm PCV UR Szer. 1170 mm x wys. 500 mm PCV U	1 szt. 1 szt.
Instalacja elektryczna		
Przewody prowadzone w kanałach instalacyjnych nad tynkowych		
Gniazdka przewody YDY 3 x 2.5 mm, instalacja oświetleniowa przewód YDY 3 x 1.5 mm		
PE – przyłącze elektryczne, puszka hermetyczna z kostką na zewnątrz ściany kontenera		
RG – rozdzielnia główna , skrzynka z zabezpieczaniem dla każdego obwodu osobno		
Gniazda wtykowe 230V rodzaj oraz ilość do uzgodnienia		
Oświetlenie	Lampa 2 x 14,5W Lampa 1 x 14,5W	3 szt. 1 szt.
Wyłączniki		
Instalacja wodno - kanalizacyjna		
Cała instalacja wbudowana w ścianach, odpływ #110 mm, zasilanie wody PE32 z zaworkiem odcinającym dopływ wody. Instalacja wykonana w całości rurami PCV zgrzewanymi.		
Koryto umywalkowe	Dwustanowiskowe	1 szt.
Kompakt WC wolnostojący		1 szt.
Prysznic z laminatu	800 mm x 800 mm	1 szt.
Podgrzewacz	40L	1 szt.
Pozostałe		
Wentylacja grawitacyjna		2 szt.
Wentylacja elektryczna		1 szt.
Zestaw modułowy, kontener socjalny, pow. cał. 14,7 m². Zestaw składa się z jednego modułów wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją		
Wymiary zewnętrzne kontenerów		
długość	2450	
szerokość	6010	
wysokość	2750	
Wymiary wewnętrzne		
długość	wg. rys.	
szerokość	wg. rys	
wysokość	2500	
Kolorystyka		
Rama	RAL do uzg.	
Ściany zewnętrzne	RAL do uzg.	
Ściany wewnętrzne	Białe	
Sufit	Biały	
Drzwi wewnętrzne	Białe	
Drzwi zewnętrzne	Popielate	
Okna	Białe	
Wykładzina	Brąz	
Konstrukcja		
Rama nośna	Profile zimno gięte #3 #4 #5 mm	
Dach	Blacha ocynk 0,5 mm, dwuspadowy 2% nachylenia Styropian esp-40 gr. 120 mm	
Sufit	Płyta OSB # 15 mm Wykończenie panele PCV	

Ściany zewnętrzne	Blacha trapez T-6 styropian esp-40 120 mm Konstrukcja z drewna impregnowanego Wykończenie wewnętrzne panele PCV	
Ściany działowe	Konstrukcja z drewna impregnowanego Płyta OSB #12 mm Wygłuszenie styropian Wykończenie panele PCV	
Podłoga	Max obciążenie 200kg/m2 Blacha ocynkowana 0.5mm Styropian gr. 120 mm Płyta OSB #22 mm Wykładzina PCV	
Drzwi zewnętrzne	Szer. 900 mm x wys. 2060 mm stalowe, izolowane, jeden zamek	1 szt.
Drzwi wewnętrzne	Szer. 800 mm x wys. 2060 mm płytowe	1 szt.
Okno ID 4000 dwuszybowe	Szer. 820mm x wys.500mm PCV U Szer. 1170 mm x wys. 500 mm PCV U	1 szt. 1 szt.
Instalacja elektryczna		
Przewody prowadzone w kanałach instalacyjnych nad tynkowych		
Gniazdka przewody YDY 3 x 2,5 mm, instalacja oświetleniowa przewód YDY 3 x 1,5 mm		
PE – przyłącze elektryczne, puszka hermetyczna z kostką na zewnątrz ściany kontenera		
RG – rozdzielnia główna, skrzynka z zabezpieczeniem dla każdego obwodu osobno		
Gniazda wtykowe 230V rodzaj oraz ilość do uzgodnienia		
Oświetlenie	Lampa 2 x 14,5W	2 szt.
Wyłączniki		
Instalacja wodno - kanalizacyjna		
Cała instalacja wbudowana w ścianach, odpływ #110 mm, zasilanie wody PE32 z zaworkiem odcinającym dopływ wody. Instalacja wykonana w całości rurami PCV zgrzewanymi.		
Koryto umywalkowe	Dwustanowiskowe	1 szt.
Kompakt WC wolnostojący		1 szt.
Prysznic z laminatu	800 mm x 800 mm	1 szt.
Podgrzewacz	40L	1 szt.
Pozostałe		
Wentylacja grawitacyjna		1 szt.
Wentylacja elektryczna		1 szt.