

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w m. Jarluty Małe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 185,60	m ² m ²	 185,600	 185,600
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (6,05+6+1,5+3+6,05+3+1,0+6)*1,5*0,5	m ³ m ³	 24,450	 24,450
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 12,85	m ³ m ³	 12,850	 12,850
4 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 24,8	m ³ m ³	 24,800	 24,800
2		ŁAWY FUNDAMENTOWE			
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 34,29*0,8*0,1	m ³ m ³	 2,743	 2,743
6 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0,28	t t	 0,280	 0,280
7 d.2	KNR 2-02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 34,5*0,5*0,4	m ³ m ³	 6,900	 6,900
8 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0,8*0,8*0,4*3	m ³ m ³	 0,768	 0,768
3		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
9 d.3	KNR 2-02 0206-01	Ściany z bloczka betonowego proste grubości 24 cm wysokości do 3 m 36,89*0,8	m ² m ²	 29,512	 29,512
10 d.3	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne 0,3*0,3*0,8*3	m ³ m ³	 0,216	 0,216
11 d.3	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami typu AQUA mocowanymi cało-powierzchniowo gr. 10cm 35,68*0,8	m ² m ²	 28,544	 28,544
4		KONTENERY			
12 d.4	Kalkulacja własna	Montaż z wykończeniem i wyposażeniem kontenerów (instalacja elektryczna, grzejniki, oświetlenie, sanitarna, wyposażenie w drzwi, okna, urządzenia wew, rynny, rury spustowe) 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000